




**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI




Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

DIR/ /JK/2013

Gdańsk, dnia 25.11.2013 r.

## Wg rozdzielnika

Dot.: budowy niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B.
2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie - Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej w Gdańsku w ramach projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”.
3. Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Kartuska, Schuberta, Nowolipie, Piekarnicza, Rakoczego, Jaśkowa Dolina oraz likwidacji przepompowni wody Nowolipie, finansowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w załączeniu przekazuje protokół nr 2 z narady z dnia 22.11.2013 r.

D Y R E K T O R

Włodzisław Bartosiewicz

Otrzymują:

1. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. 80-560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11, e-mail: [biuro@gik.gda.pl](mailto:biuro@gik.gda.pl)
2. Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Programów Rozwojowych, 80-103 Gdańsk, ul. Kartuska 5, e-mail: [wpr@gdansk.gda.pl](mailto:wpr@gdansk.gda.pl)
3. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o., 80-122 Gdańsk, ul. Kartuska 201, e-mail: [giwk@giwk.pl](mailto:giwk@giwk.pl)
4. Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 35, e-mail: [biuro@mtm-sa.com.pl](mailto:biuro@mtm-sa.com.pl)
5. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., 80-560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11, e-mail: [sekretariat@pkm-sa.pl](mailto:sekretariat@pkm-sa.pl)
6. Budimex S.A – Biuro Budowy ul. Spadochroniarzy 12A, e-mail: [daniel.kwiatkowski@budimex.pl](mailto:daniel.kwiatkowski@budimex.pl)
7. Pan Florian Wojciechowski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Piecki Migowo e-mail: [florianokrent@wp.pl](mailto:florianokrent@wp.pl)
8. DIR DRMG w/m



80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16, tel. 58 320-51-00/01, fax 58 320-51-05  
Dział Realizacji Inwestycji i Projektów UE, tel. 58 320-51-11  
e-mail: [sekretariat@drmg.gdansk.pl](mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl), [www.drmg.gdansk.pl](http://www.drmg.gdansk.pl)  
REGON 000168372 NIP 584-020-32-74


*Kwiatkowski*



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

## PROTOKÓŁ NR 2

Z narady z dnia 22.11.2013 r. dotyczącej budowy niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B.
2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie - Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej w Gdańsku w ramach projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”.
3. Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Kartuska, Schuberta, Nowolipie, Piekarnicza, Rakoczego, Jaśkowa Dolina oraz likwidacji przepompowni wody Nowolipie, finansowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o.

Obecni wg listy obecności.

### USTALENIA:

1. Na naradzie obecny był Pan Florian Wojciechowski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Piecki Migowo (tel. 501-187-457, e-mail: [florianokrent@wp.pl](mailto:florianokrent@wp.pl)), który zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:
  - pozostawiony humus przy ul. Bulońskiej w pasie rozgraniczającym jezdnie utrudnia widoczność przy przejściu dla pieszych (droga dzieci do szkoły),
  - przesadzone krzewy przy rondzie w ul. Jaśkowa Dolina i ul. Rakoczego,i zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na:
  - czystość jezdni (ul. Bulońska i Rakoczego),
  - zwrócenie pracownikom budowy uwagi na przestrzeganie bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie wykonywanych robót budowlanych,
  - łatanie dziur w jedni na bieżąco,
  - przekazywanie Radzie Dzielnicy informacji na temat zmian w organizacji ruchu.MTM zapewnił, że usypany humus zostanie tak ułożony aby nie ograniczał widoczności przy przejściach dla pieszych. Rada Dzielnicy Piecki Migowo będzie na bieżąco informowana o wszystkich zmianach w organizacji ruchu.
2. W dniu 21.11. 2013 r. odbyło się spotkanie firmy MTM i BUDIMEX w sprawie koordynacji prac w rejonie „PKM Brętowo” notatka ze spotkania zostanie przekazana przy protokole (załącznik nr 1) celem zapoznania stron z jej ustaleniami .



3. Wykonawca robót wyłoniony przez Energa do usunięcia kolizji energetycznych – firma ELBUDREM, poinformował, iż usunięcie kolizji w rejonie Brętowa koliduje z obecnie wykonywanymi podporami obiektu WK-16. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 21.11.2013 r. firma Budimex zadeklarowała, że obiekt WK-16 zostanie rozszalowany wraz z wywiezieniem szalunków do 31.03.2014 r. Istnieje możliwość usunięcia kolizji poprzez wykonanie przewiertu, metoda ta nie jest jednak uwzględniona w dokumentacji projektowej i nie była przedmiotem zamówienia w zleceniu Energa.

PKM zwraca uwagę, iż wykonywanie przewiertu przy usuwaniu kolizji energetycznej w rejonie Brętowa może stworzyć zagrożenie uszkodzenia obecnie ustawionych rusztowań i szalunków.

W związku z powyższym konieczne jest zorganizowanie spotkania przy uczestnictwie Energa, Wykonawcy robót i projektanta. Spotkanie zorganizuje GIK **we wtorek tj. 26.11.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie GIK, ul. Żaglowa 11 - 4 piętro sala nr 1.**

Na spotkaniu omówione zostaną również kolizje energetyczne przy ul. Szarej i ul. Piekarniczej.

4. PKM prześle do GIK i DRMG harmonogram realizacji robót.
5. PKM ponawia prośbę o informację na temat technologii palowania w rejonie Brętowa.  
MTM poinformował, iż zlecił obecnie plan dodatkowych odwiertów i dodatkowe badania gruntu, o wybranej technologii wykonania pali estakady poinformuje po zakończonych badaniach.
6. PKM prosi o przekazanie rysunków z projektu w formacie dwg.
7. MTM prześle na kolejnej naradzie uzgodnioną z DRMG propozycję umowy z GPEC na przebudowę sieci ciepłowniczej.
8. W przyszłym tygodniu w ul. Rakoczego MTM planuje rozpocząć odsłonięcie nawierzchni w pasie rozdziału bez zmiany organizacji ruchu.
9. GIK poinformował, iż wystąpiono z pismem do Wydziału Skarbu w sprawie podania uwarunkowań terenowo - prawnych dla omawianego terenu robót pod istniejącą estakadą w ciągu ul. Rakoczego (zawarte umowy dzierżawne).  
Po naradzie odbędzie się wizja lokalna terenu pod estakadą w miejscu gdzie obecnie znajduje się parking samochodowy.



10. WPR zwrócił uwagę na konieczność montażu tablic informacyjnych na zadaniach dofinansowanych ze środków Europejskich zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE. Wzór tablic MTM przed zamontowaniem uzgodni z GIK.
11. Kolejna narada koordynacyjna budowy odbędzie się w piątek **29. 11. 2013 r. o godz. 13.00** w siedzibie DRMG, ul Piekarnicza 16 sala nr 06.

---

Protokół zatwierdził: *Jarosław Kińczyk*

**KIEROWNIK**  
Działu Reg. i Inwestycji  
i Projektów UE

.....  
*Jarosław Kińczyk*

Protokół sporządziła: *Emilia Kucińska*  
tel. 58 320-51-21

*Kucińska*



NOTATKA ZE SPOTKANIA KOORDYNACYJNEGO BUDIMEX - MTM

z dnia 21.11.2013R.











w sprawie koordynacji prac w rejonie „PKM Brętowo”

Ustalono:


1. Do 01.12.2013 Budimex usunie swoje zaplecza i materiały z terenu budowy firmy MTM w rejonie przystanku Brętowo.
2. Firma Budimex udostępni firmie MTM front robót na wykonanie muru oporowego pod zadaszenie przystanku Brętowo 01.02.2014r. Firma MTM wykona ten mur i przekaże front robót do 01.05.2014r. Roboty będą wykonywane w taki sposób, żeby nie blokować dojazdu do obiektu WK-16.
3. Firma Budimex przekaże kotwy pod montaż zadaszenia Czerwonej Wstążki do 01.03.2013r.
4. Firma MTM będzie korzystała z najazdu na nasyp za obiektem WK-15 w celu wykonania muru Brętowo. Dodatkowo droga zostanie utwardzona przez firmę MTM. Mur zostanie wykonany do 28.02.2014r.
5. Firma Budimex zadeklarowała, że obiekt WK-16 zostanie rozszalowany, a szalunki wywiezione do 31.03.2014r.
6. Firma MTM 15.01.2014 planuje rozpocząć wykonywanie posadowienia (pali) podpory nr 14 estakady.

w załączeniu lista obecności.

# Spotkanie koordynacyjne BUDIMEX - MTM (21.11.2019)

1. Marek Gnatoński - KURATOR BX 
2. Dariusz Kubiński - BUDIMEX S.A. 
3. Zech Rymanowski - BUDIMEX 
4. Dariusz Miler (Budimex S.A.) Miler 
5. Wojciech Czyżewski — || — 
6. Maciej Górkowski (MTM SA) 
7. Waldemar Szwed 
8. Maciek Gnatoński 
9. PRZEMYSŁAW POPIENIUK 
10. Jakub Makowski 

MTM SA  
MTM  
KAJBUD  
BUDIMEX



Gdańsk, dnia 22.11.2013 r.

## LISTA OBECNOŚCI:


z narady dotyczącej budowy niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa linii tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM, w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III B.
2. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie - Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej w Gdańsku w ramach projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”.
3. Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach Kartuska, Schuberta, Nowolipie, Piekarnicza, Rakoczego, Jaśkowa Dolina oraz likwidacji przepompowni wody Nowolipie, finansowana przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o.

Lp.	Imię i Nazwisko	Instytucja/ Nr telefonu	Podpis
1.	Emilia Kucińska	DRMG	Kucińska
2.	Anna Korub-Lesna	WPR UM G	Korub-Lesna anna.korub-lesna @gdansk.gda.pl
3.	Marek Radziwojski	WPR-III NMG	RM marek.radziwojski@gdansk.gda.pl
4.	JAROSŁAW DERRON	DRMG	J. Derron
5.	Antoni Rabinowski	GINK	[Signature]
6.	Biażej (Dziurka)	DRMG	[Signature]
7.	Edward Piechnik	DRMG	[Signature]
8.	JACEK SZYMAŃSKI	BUDIMEX	[Signature]
9.	MAREK LEWARTKOWSKI	BUDIMEX	[Signature]
10.	Daniel Kostełowski	BUDIMEX SA	[Signature]







11.	Andrzej Opa	PKM	Opa
12.	Waldemar Janowski	MTM PA	Janowski
13.	Bartosz Jacewicz	MTM S.A.	Jacewicz
14.	Alcja Pisula	MTM SA	Pisula
15.	Promyśław Popczewski	RAYBUD	Popczewski
16.	MACIEK IGNATOWSKI	MTM	Ignatowski
17.	ANDRZEJ GŁADKOWSKI	MTM	Gładkowski
18.	MICHAŁ MAZUR	ELBUDREM	Mazur
19.	Andrzej Januszkowski	-/-	Januszkowski
20.	Florian Wojciechowski	B. D. P. - M.	Wojciechowski
21.	Marek Kocik	GIK Sp. z o.o.	Kocik
22.	Janusz Łapowski	GIK Sp. z o.o.	Łapowski
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			

